



Fase 3 - no escopo da empreiteira

Montagem da cobertura
Colocação dos caixilhos
Com ajuda da comunidade
Tempo previsto: 2 semanas

Fase 2 - fora do escopo da empreiteira

Feita por voluntários e comunidade
Montagem dos módulos Wikihouse
Tempo previsto: 1 semana

Fase 1 - no escopo da empreiteira

Construção da base de alvenaria
Colocação das vigas-guia
Tempo previsto: 2 semanas

dados da obra

local: Universidade Federal do ABC,
campus São Bernardo do Campo
início previsto: 07 de agosto de 2017

contato / apoio técnico

uncreated arquitetos (11) 3214 6330
Yorik van Havre (11) 99487 0628
yorik@uncreated.net