

Lablivre Wikilab

Cronograma

data: 24.02.2017

elaborado por: uncreated.net

| Seção | Item | Mes 1 | | | | Mes 2 | | | | Mes 3 | | | | Mes 4 | | |
|-------------|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|----|----|----|-------|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Projeto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaboração do projeto de arquitetura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Campanha de crowdfunding | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Elaboração dos projetos complementares (estrutural, hidro/eletro, incêndio) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Aprovação dos projetos junto a UFABC | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Outras aprovações (bombeiros, etc) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratação | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Contratação de empreiteira | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Formação da equipe de construção | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Contratação da empresa de corte de painéis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Construção | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Infraestrutura e ligação as redes hidro/esgoto | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ligação a rede elétrica | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Fundações | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Construção da base de alvenaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Corte dos painéis & testes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Construção da wikihouse | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Instalação da cobertura | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Instalação das esquadrias | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Instalações hidráulicas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Instalações elétricas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Construção da rampa e passeio | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Plantio da vegetação | | | | | | | | | | | | | | | |