

data: 26.09.2017

		← Início da obra								← Fundação pronta								←	- Estrutura de madeira pronta														Obra pronta →					l					
		1			1-	Setembro							_																_						_							_	
Tarefa	Agosto					S	etemi	oro																							Outu	ubro											
	24 25	26 27	28	29	30	31	1 2	2 3	4	5 6	7	8	9 1	.0 1:	1 12	13	14	15	16 1	7 1	8 19	20	21	22 2	23 24	25	26 2	27 2	8 29	30	1	2	3	4	5 6		7 8	9	10	11 12	2 13	14	15
	Q S	S D	S	Т	Q	Q	S S	6 D	S	T Q	Q	S	S [) S	Т	Q	Q	S	S D) 5	T	Q	Q	S :	S D	S	Т	Q () S	S	D	S	Т	Q	Q S		S D	S	Т	Q Ç) S	S	D
							-																																				
Início da obra																																											
Execução da fundação																																											
Execução da alvenaria e das lajes																																											
Colocação das vigas-guia																																											
Montagem da estrutura de madeira																																											
Colocação da estrutura de madeira																																											
Colocação dos painéis de fechamento																																											
Caixas de visita e tubulações enterradas																																											
Colocação das telhas																																											
Colocação dos caixilhos																																											
Instalação elétrica																																											
Acabamentos																																											

Executado Empreiteira Estudantes/Voluntários Obra parada