## Orçamento preliminar

fonte dos custos: Secretaria de obras da PMSP elaborado por: uncreated.net



Seção	Item	Descição	Quantidade	Unidade	Preço material	Preço mão de obra	Preço unidade	Preço total	Fonte do preço	Observações
1	Fund	ação, alvenaria e estrutura								A ser feito por empreiteira
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Escavação manual Lastro de concreto Sapata corrida Impermeabilização da sapata com cimentagem e pintura bituminosa Forma para lajes de concreto Concreto estrutural Ferragens Impermeabilização de laje	3.48 0.61 8.68 1.65 14.23 0.12 11.94 4.45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> m <sup>2</sup> m <sup>3</sup> kg m <sup>2</sup>	R\$ 0.00 R\$ 176.75 R\$ 51.76 R\$ 26.86 R\$ 8.53 R\$ 272.41 R\$ 16.38 R\$ 17.58	R\$ 45.01 R\$ 127.00 R\$ 26.79 R\$ 32.51 R\$ 40.65 R\$ 110.36 R\$ 0.00 R\$ 32.51	R\$ 45.01 R\$ 303.75 R\$ 78.55 R\$ 59.37 R\$ 49.18 R\$ 382.77 R\$ 16.38 R\$ 50.09	R\$ 156.45 R\$ 184.77 R\$ 682.13 R\$ 97.96 R\$ 699.83 R\$ 45.70 R\$ 195.58 R\$ 222.90	PMSP 01-04-01 PMSP 13-01-14 PMSP 04-01-35 PMSP 02-06-05 PMSP 02-03-01 PMSP 02-05-06 PMSP 03-60-02 PMSP 02-06-05	Padrão 100kg / m³ de concreto Seria R\$ 1715 se for bloco de 14, mas
	1.10	Alvenaria de bloco de concreto de 19cm aparente  Rampa de concreto	26.00 1.93	m² m³	R\$ 51.76 R\$ 258.86	R\$ 26.79 R\$ 110.35	R\$ 78.55 R\$ 369.21	R\$ 2,042.55 R\$ 712.58	PMSP 04-01-35 PMSP 03-03-05	ficaria com defeitos, daí necessidade de chapisco, e não compensa
	1.10	Total seção	1.50		1.4 200.00	110.00	110 000.21	R\$ 5,040.45	_	
2	Marc	enaria								
	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8	Vigas-guia em madeira de 18x6cm com ancoragem na alvenaria Porta interior 80cm com batente, ferragens e instalação Porta exterior 80cm em madeira com batente, ferragens e instalação Caixilho frontal em madeira 6x6cm, para inclusão de janelas metálicas Caixilho traseiro em madeira 6x6cm, para inclusão de janelas metálicas Montantes e caibros para suporte das telhas Caixilhos metálicos frente e trás Caixilhos metálicos lateriais 100x180cm	17.52 1.00 1.00 8.11 5.52 84.00 12.27 7.20	m un un m² m² m² m² m²	R\$ 20.00 R\$ 160.47 R\$ 862.93 R\$ 33.16 R\$ 33.16 R\$ 13.91 R\$ 417.51	R\$ 2.00 R\$ 50.81 R\$ 130.40 R\$ 27.10 R\$ 27.10 R\$ 9.32 R\$ 33.55 R\$ 33.55	R\$ 22.00 R\$ 211.28 R\$ 993.33 R\$ 60.26 R\$ 60.26 R\$ 23.23 R\$ 451.06 R\$ 451.06	R\$ 385.44  R\$ 211.28  R\$ 993.33  R\$ 488.71  R\$ 332.64  R\$ 1,951.32  R\$ 5,533.15  R\$ 3,247.63	PMSP 06-01-01 + Mercado livre PMSP 07-01-11 PMSP 098-01-39 PMSP 06-01-01 PMSP 06-01-01 PMSP 06-01-10 PMSP 08-02-05 PMSP 08-02-05	
3	Módu	ılos wikihouse								A ser feito por equipe de voluntários. Sem custos de mão de obra
	3.1	Painéis de compensado ou OSB 1200x2400x18mm	150.00	un	R\$ 100.00	R\$ 0.00	R\$ 100.00	R\$ 15,000.00	Leroy Merlin	
	3.2	Painéis de compensado impermeabilizado 1200x2400x18mm	20.00	un	R\$ 140.00	R\$ 0.00	R\$ 140.00	R\$ 2,800.00	Casa Marcineiro	
	3.3	Recorte dos painéis em empresa de CNC	85.00	h	R\$ 150.00	R\$ 0.00	R\$ 180.00	R\$ 15,300.00	Estimação própria	30 minutos por painel em média, segundo pessoas do projeto Wikihouse
	3.4	Transporte dos painéis da empresa CNC para a obra	1.00	un	R\$ 300.00	R\$ 0.00	R\$ 300.00	R\$ 300.00	Estimação própria	Preço chutado para transporte de 5m³ de madeira entre São Paulo e São Bernardo
		Total seção						R\$ 33,400.00	_	

data: 08.02.2017

Wikilab - orçamento 08/02/2017 1/3

Seção	Item	Descição	Quantidade	Unidade	Preço material	Preço mão de obra	Preço unidade	Preço total	Fonte do preço	Observações	
4	4 Hidráulica										
	4.1	Bacia sanitária sifonada de louça, com caixa de sobrepor e tampa, com conexão à parede com tubos de PVC	1.00	un	R\$ 395.88	R\$ 103.87	R\$ 499.75	R\$ 499.75	PMSP 10-13-03		
	4.2	Lavatório suspenso de louça sem coluna com sifão flexível e torneira de aço inox de sobrepor conectada à parede com tubo de PVC	2.00	un	R\$ 238.83	R\$ 76.81	R\$ 315.64	R\$ 631.28	PMSP 10-13-08 + SINAPI-SP 13415		
	4.3	Ralo de piso em PVC com caixa sifonada	1.00	un	R\$ 19.56	R\$ 48.47	R\$ 68.03	R\$ 68.03	PMSP 10-10-01 + 10-10-10		
	4.4	Torneira de registro em aço inox	1.00	un	R\$ 68.68	R\$ 34.62	R\$ 103.30	R\$ 103.30	PMSP 10-14-15		
	4.5	Tubulação de PVC de 25mm de diâmetro para água fria, com cotovelos, joelhos e demais conectores onde necessário	3.00	m	R\$ 4.36	R\$ 13.85	R\$ 18.21	R\$ 54.63	PMSP 10-02-61		
	4.6	Tubulação de PVC de 50mm de diâmetro para esgoto, com cotovelos, joelhos e demais conectores onde necessário	5.00	m	R\$ 14.20	R\$ 20.77	R\$ 34.97	R\$ 174.85	PMSP 10-02-64		
		Total seção						R\$ 1,531.84			
5	Elétri	ca									
	5.1	Quadro geral de distribuição elétrica em PVC embutido em parede de alvenaria	1.00	un	R\$ 57.92	R\$ 25.90	R\$ 83.82	R\$ 83.82	PMSP 09-05-04		
	5.2	Disjuntores bipolares termomagnéticos de 20A	4.00	un	R\$ 31.54	R\$ 17.59	R\$ 49.13	R\$ 196.52	PMSP 09-08-12		
	5.3	Eletroduto de PVC embutido em pisos e paredes Fiacão de cobre de 2.5mm / 4mm isolada com	8.00	m	R\$ 2.99	R\$ 11.59	R\$ 14.58	R\$ 116.64	PMSP 09-02-02		
	5.4	PVC com resistência mínima de 750V / 70°C	16.00	m	R\$ 0.99	R\$ 1.93	R\$ 2.92	R\$ 46.72	PMSP 09-03-95		
	5.5	Aparelho de ar condicionado 20000 BTU + instalação	1.00	un	R\$ 3,000.00	R\$ 300.00	R\$ 3,300.00	R\$ 3,300.00	Mercado livre	600 BTU/m² + 600BTU/pessoa	
	5.6	Interuptores de uma tecla simples 10A – 250V	1.00	un	R\$ 22.97	R\$ 77.24	R\$ 100.21	R\$ 100.21	PMSP 09-07-01		
	5.7	Ponto de luz em laje de concreto	1.00	un	R\$ 37.28	R\$ 123.58	R\$ 160.86	R\$ 160.86	PMSP 09-07-90		
	5.8	Eletrocalha metálica	12.00	m	R\$ 10.00	R\$ 0.00	R\$ 10.00	R\$ 120.00	Mercado livre	Instalado por voluntários	
		Total seção						R\$ 4,124.77			
6	Reve	stimentos									
	6.1	Telha de polipropileno em chapas, com instalação	84.00	m²	R\$ 41.00	R\$ 0.00	R\$ 41.00	R\$ 3,444.00	Leroy Merlin	Instalado por voluntários	
	6.2	Chapisco preparatório para revestimento de cerâmica em parede	5.67	m²	R\$ 3.57	R\$ 19.42	R\$ 22.99	R\$ 130.35	PMSP 11-01-13		
	6.3	Revestimento de cerâmica 10x10cm em paredes, até altura de 1m	5.67	m²	R\$ 43.14	R\$ 10.72	R\$ 53.86	R\$ 305.39	PMSP 11-03-48		
	6.4	Revestimento de piso vinílico	30.24	m²	R\$ 55.40	R\$ 0.00	R\$ 55.40	R\$ 1,675.30	PMSP 13-02-87	Instalado por voluntários	
	6.5	Aplicação de verniz em esquadrias frontal e trasiera	12.56	m²	R\$ 6.06	R\$ 10.43	R\$ 16.49	R\$ 207.11	PMSP 15-02-55		
		Total seção						R\$ 5,762.15	_		

TOTAL GERAL R\$ 63,002.71

Wikilab - orçamento 08/02/2017 2/3

o Item Descição	Quantidade	Unidade	Preço material	Preço mão de obra	Preço unidade	Preço total	Fonte do preço	Observações
Economias possíveis								
Não por janelas nas fachadas laterais. Se usamos telha de p	polipropileno, é trar	nsparente, fun	icionaria sem por ja	nela		-R\$ 3,247.63		
Não por ar condicionado (o projeto é feito para não precisar	)					-R\$ 3,300.00		
Não por o revestimento de piso (achar outra solução, materi	ial reciclado, etc)					-R\$ 1,675.30		
Usar caixilhos comerciais em somente 50% das fachadas fro	ontais e traseiras. (	Os outros 50%	6 em vidro fixo			-R\$ 2,213.26		
Voluntários montam os caibros						-R\$ 782.88		
Colocar somente uma pia						-R\$ 315.64		
Total aplicando todas as economias acima						R\$ 51,468.00		

## Outras possibilidades

Comprar uma máquina CNC (em torno de R\$ 10 000, economizaria mais R\$ 5000). Talvez parceria possível com FabLabs ou Garoa? Talvez conseguimos painéis de madeira e telhas de revestimento mais baratas. Os preços acima são de loja (Leroy Merlin), comprando quantidades maiores, existe a possibilidade de obter preços melhores

O custo de R\$ 180/hora de máquina CNC é o único preço que conseguimos até agora. Parece um pouco alto, talvez conseguimos empresas que cobram menos Possibilidade da universidade ajudar com mão de obra? É pouco serviço, e daria uma boa diminuição do custo

## Itens não incluidos

Não está previsto no orçamento acima nenhum custo de projeto, arquiteto, ou qualquer pessoa que supervisione a obra Não está incluido nenhuma contribuição ao projeto Wiikihouse

## Fontes

Preços: Secretaria de obras da Prefeitura de São Paulo – Composição de custos Quantidades: Arquivo BIM do projeto

 $http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/infraestrutura/tabelas\_de\_custos/index.php?p=215107\\ http://github.com/uncreatednet/wikilab-ufabc$ 

Wikilab - orçamento 08/02/2017 3/3