|             |       |      |  |            |         | Preço estimativo  |                      |  |                              |                | Preço empreiteira |                      |  |             |
|-------------|-------|------|--|------------|---------|-------------------|----------------------|--|------------------------------|----------------|-------------------|----------------------|--|-------------|
| Escopo      | Seção | Item | Descição   | Quantidade | Unidade | Preço<br>material | Preço mão<br>de obra | Preço unidade<br>(material +<br>mão de obra) | Preço total                  | Fonte do preço | Preço<br>material | Preço mão<br>de obra | Preço unidade<br>(material +<br>mão de obra) | Preço total |
| <u>i</u>    | 6     | Reve | estimentos   |            |         |                   |                      |  |                              |                |                   |                      |  |             |
| Empreiteira |       | 6.1  | Telha de polipropileno em chapas, com instalação                                     | 84         | m²      | R\$ 41.00         | R\$ 14.00            | R\$ 55.00                                    | R\$ 4,620.00                 | Leroy Merlin   |                   |                      |  |             |
| Emj         |       | 6.5  | Aplicação de verniz em esquadrias frontal e trasiera                                 | 12.56      | m²      | R\$ 6.06          | R\$ 10.43            | R\$ 16.49                                    | R\$ 207.11                   | PMSP 15-02-55  |                   |                      |  |             |
|             |       |      | Total revestimentos  |            |         |                   |                      |  | R\$ 4,827.11                 |                | Total             |                      |  |             |
|             |       | Tota | l geral  |            |         |                   |                      |  |                              |                |                   |                      | ٢  |             |
|             |       |      | Total fundação, alvenaria e estrutura<br>Total marcenaria<br>Total módulos wikihouse |            |         |                   |                      | Fora do escopo                               | R\$ 5,040.81<br>R\$ 7,129.97 |                |                   |                      |  |             |
|             |       |      | Total elétrica<br>Total revestimentos  |            |         |                   |                      |  | R\$ 824.77<br>R\$ 4,827.11   |                |                   |                      |  |             |
|             |       |      | Total geral  |            |         |                   |                      |  | R\$ 17,822.66                |                | Total geral       |                      |  |             |

## dados da obra

local: Universidade Federal do ABC, campus São Bernardo do Campo início previsto: 07 de agosto de 2017



uncreated arquitetos (11) 3214 6330 Yorik van Havre (11) 99487 0628 yorik@uncreated.net

